



Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno

Ufficio Amministrativo

2 settembre 2026

Prot. N°1388/2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 152 del 2/09/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL R.U.P.

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RELATIVO AGLI “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)” - CUP F56J22000210006 - CIG B6D2FA708E

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 57 del 22.02.2023 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno quale Soggetto attuatore esterno per l’attuazione dell’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)” - CUP F56J22000210006, assegnando a quest’ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

CONSIDERATO:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 550.000,00 per il progetto denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA “CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)” - CUP F56J22000210006;

- che l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR ha sottoscritto il “Disciplinare d’Obbligo” del 13/04/2023/ - CUP F56J22000210006 accordo/disc. 201 per l’intervento in oggetto, approvato con decreto n. 105 del 6.04.2023 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 3.05.2023 al n. 1297;
- che con la **Determina del RUP n. 1** del 28 aprile 2023, n. 2 del 18 maggio 2023 e n. 5 del 19 giugno 2023 con le quali è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)” – CUP F56J22000210006 all’Arch. Lucio De Chiara – Partita IVA 00726150659 – iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 186;
- che con la **Determina del RUP n. 03** del 18 maggio 2023, prot. 767/23 veniva approvato l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione della short list per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 139.000,00 € per affidamenti diretti, e se ne disponeva la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Arcidiocesi;
- che l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in data 25 maggio 2023, non essendo dotata di ufficio tecnico, ha aderito alla “Convenzione di collaborazione tra le diocesi per lo svolgimento in forma associata delle funzioni Tecnico-Gestionali, relative all’attuazione delle misure PNRR Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura componente - 3 cultura 4.0 investimento 2.4 – sicurezza sismica nei luoghi di culto o di altre risorse pubbliche” al fine di istituire la << Stazione Unica Appaltante delle diocesi riunite” con Capofila l’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, firmando in pari data anche la Convenzione per Disciplinare i rapporti tra le STAZIONE UNICA APPALTANTE dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi e gli Enti Diocesani Aderenti;
- che con la **Determina del RUP n. 8** del 2 agosto 2023, con le quali è stato aggiudicato il servizio professionale di Supporto Legale al RUP, relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)” – CUP F56J22000210006 all’Avv. Crisci Antonello – (CF: CRSNNL87A12H703M, Partita IVA 05282950657 – con studi in Salerno alla via G. Da Ravenna, n. 22 ed in Roma alla via G. Mercalli, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Salerno;
- che con la **Determina del RUP n. 10** dell’11 settembre 2023, prot. 1126/23 è stato approvato l’elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- che con la **Determina del RUP n. 12** del’11/09/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)” – CUP F56J22000210006;
- che con la **Determina del RUP n. 15** del 27 settembre 2023 del R.U.P. è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l’operatore economico arch. Saggese Angelo – Partita IVA 03148130655– con studio in Salerno alla via Pienza, n. 101, iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 1075, per l’affidamento dei servizi

di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" - CUP F56J22000210006; - CIG A010B8CA33, per un importo stimato a base della procedura di euro 68.114,65, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge;

- che con la **Determina del RUP n. 28** del 20 novembre 2023 prot. 1349/2023 del RUP è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il certificato di regolare esecuzione, a favore dell'RTP arch. Angelo Saggese (Capogruppo Mandatario), ing. Christopher Giuseppe Immediato, legale rappresentante ed associato dello studio SAIPROGETTI Arch. e Ing. Associati (mandante), arch. Vincenzo Turco (mandante), ing. Erica Piegari (mandante), relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006; il relativo contratto di affidamento dei servizi tecnici è stato stipulato in **data 8 gennaio 2024**, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- che con la **Determina del RUP n. 31** del 20 dicembre 2023 prot. 1452/2023 del RUP è stato affidato il servizio professionale per l'affidamento dell'incarico per la redazione della perizia geologica al seguente operatore economico: **Geologo Daniela Viappiani** – Partita IVA 03870760653 – con studio in Salerno alla via Fiume, n. 68, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2148 ed il relativo contratto di affidamento è stipulato in data 20 dicembre 2023, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- il piano di indagine preliminare relativo al progetto denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006, redatto dal RTP;
- la relativa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, n. prot. 5722 del 6/03/2024;
- la **Determina del RUP n. 45** del 26 marzo 2024 n. prot. 555/2024 prot. con la quale è stato affidato il servizio relativo alle indagini geologiche e sui materiali al seguente operatore economico: **LA.SP.ED. TIRRENO S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t. - C.F.: 00738730654 - con sede legale in Cava De' Tirreni (SA) alla via Ugo Foscolo, n. 1, ed indirizzo p.e.c. laspedtirrenosrl@pec.it; ed il relativo contratto di affidamento stipulato in data 24 aprile 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la **Determina del RUP n. 79** del 29/01/2025 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica (PFTE) relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006;
- la **Determina del RUP n. 91** del 7 maggio 2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006; di seguito si riporta il Quadro Economico approvato con la suddetta delibera:

PROGETTO ESECUTIVO			
CUP F56J22000210006		CIG	
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO - ESECUTIVO			
		Importi	
A	IMPORTO LAVORI - COSTI MANODOPERA E COSTI SICUREZZA		
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	252 059,63 €	
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	97 465,41 €	
	Imponibile lavori a base d'asta (di cui euro 161.602,81 stima incidenza manodopera)	349 525,04 €	
	a detrarre costi manodopera non soggetto a ribasso	161 602,81 €	
	RESTA IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		187 922,23 €
A1.3	Costi manodopera non soggetto a ribasso	161 602,81 €	
A1.4	Costi della sicurezza non soggetto a ribasso	19 773,93 €	
	SOMMIANO I COSTI MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO		181 376,74 €
	TOTALE LAVORI		369 298,97 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	SPESE TECNICHE		
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	9 168,13 €	
B1.2	Relazione geologica	5 115,94 €	
B1.3	Progettazione Fattibilità Tec. Econ.; Progettazione Esecutiva, DL, CSP, CSE e C	68 000,00 €	
B1.4	Collaudo statico	7 398,97 €	
B1.5	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi e legali	2 719,50 €	
B1.6	Supporto tecnico al RUP (DIP, coordinamento prog. Definitiva + esecutiva, verifica e validazione del progetto esecutivo, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	11 148,97 €	
	TOTALE SPESE TECNICHE		103 551,51 €
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	3 948,22 €	
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	3 500,00 €	
B2.3	Spese di pubblicazione	1 500,00 €	
B2.4	Spese SUA	2 073,16 €	
B2.5	Spese ANAC	225,00 €	
B2.6	Spese per opere di discarica	1 586,00 €	
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		12 832,38 €
B3	IVA/ONERI		
B3.1	IVA sui lavori (10%)	36 929,90 €	
B3.2	IVA sui indagini (22%)	2 016,99 €	
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	3 775,34 €	
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	21 594,92 €	
	TOTALE IVA/ONERI		64 317,14 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		180 701,03 €
	TOTALE (A+B)		550 000,00 €

- la Determina del RUP a contrarre n. 94 del 13/05/2025 prot. 747/2025 si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE IN PALOMONTE (SA)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 550.000,00, di cui euro 369.928,97 per lavori a

misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso;

- la **Determina del RUP di aggiudicazione n. 108** dell'11/06/2025 prot. 876/2025 sono stati affidati i lavori all'operatore economico "**IMPRESA EDILE Bellino Tommaso srl**" - P.IVA 04842130652 – con sede in Salerno – via San Leonardo – traversa Migliaro n.120. per aver offerto un ribasso del 10,00 per cento sull'importo d'appalto di €. 187.922,23, al netto dei costi della sicurezza pari a €. 19.773,93 e dei costi della manodopera pari a 161.602,81 non soggetti a ribasso con **l'importo di aggiudicazione pari a €. 350.506,77**;
- il **Contratto d'Appalto sottoscritto in data 4 agosto 2025** ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 36/2023 sotto forma di scrittura privata, all'Operatore Economico "**IMPRESA EDILE BELLINO TOMMASO SRL**" - P.IVA 04842130652 – con sede in Salerno – via San Leonardo – traversa Migliaro n.120, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **350.506,77** (euro trecentocinquantamilacinquecentosei/77) di cui € 169.130,03 per lavori al netto oltre euro € 19.773,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 161.602,81 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; in data 16/09/2025 il suddetto contratto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Salerno - codice ufficio TE3 – serie 3 numero 1082 identificativo telematico TE325L001082000XF;

PRESO ATTO

- che in data 16 giugno 2025 venivano consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato giusto "**Verbale di consegna d'urgenza**" (art. 17 comma 9 e art. 225 comma 8 del D. Lgs 36/2023 – All. II.14 art.3);
- che l'impresa appaltatrice con nota dell'08.11.2025, trasmessa a mezzo pec, ha richiesto, ai sensi dell'art.121 comma 8 del D.lgs. 36/2023, una proroga alla scadenza del termine contrattuale dei lavori in oggetto, pari a 70 giorni, a seguito del rinvenimento, nel corso dei lavori, della vecchia pavimentazione e di una sepoltura;
- che l'Arch. Angelo Saggese capogruppo del RTP, in riferimento alla concessione di proroga, con nota dell'08.11.2025 ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 70 giorni del termine contrattuale;
- che il Soggetto Attuatore Esterno Mons. Raimo, Delegato al PNRR, ha richiesto l'autorizzazione alla concessione della proroga al M.I.C. con nota prot. n°1448/2025 del 12.11.2025;
- che è stata concessa l'autorizzazione alla **1° proroga, fino al 2/04/2026, dal Ministero della Cultura** Dipartimento per l'Amministrazione Generale Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR – prot – MIC UNITA-PNRR|24/11/2025|0001879-P; protocollata in Diocesi in data 10.12.2025 al n.1580/2025;
- che con **Determina del RUP n. 119** del 10/11/2025 Prot. N°1442/2025 è stato approvato il quadro economico a seguito delle procedure di affidamento e di gara relativo agli "**INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE IN PALOMONTE (SA)**", di seguito riportato:

CUP	F56J22000210006	CIG	B6D2FA708E
QUADRO ECONOMICO POST GARA APPROVATO CON DET. N. 119 DEL 10/11/2025			
		Importi	
A	IMPORTO LAVORI - COSTI MANODOPERA E COSTI SICUREZZA		
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	252.059,63 €	
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	97.465,41 €	
	mano lavori a base d'asta (di cui euro 161.602,81 stima incidenza manodopera)	349.525,04 €	
	a detrarre costi manodopera non soggetto a ribasso	161.602,81 €	
	RESTA IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	187.922,23 €	
	Ribasso offerto in sede di gara -10%	18.792,20 €	
	RESTA L'IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		169.130,03 €
A1.3	Costi manodopera non soggetto a ribasso	161.602,81 €	
A1.4	Costi della sicurezza non soggetto a ribasso	19.773,93 €	
	SOMMANO I COSTI MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO		181.376,74 €
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		350.506,77 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	SPESE TECNICHE		
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	9.168,13 €	
B1.2	Relazione geologica	5.115,94 €	
B1.3	Progettazione Fattibilità Tec. Econ.; Progettazione Esecutiva, DL, CSP, CSE e CF	68.000,00 €	
B1.4	Collaudo statico	7.250,97 €	
B1.5	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi e legali	2.719,50 €	
B1.6	Supporto tecnico al RUP (DIP, coordinamento prog. Definitiva + esecutiva, verifica e validazione del progetto esecutivo, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	11.148,97 €	
	TOTALE SPESE TECNICHE	103.403,51 €	
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	3.948,22 €	
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	- €	
B2.3	Spese di pubblicazione	- €	
B2.4	Spese SUA	1.664,19 €	
B2.5	Spese ANAC	225,00 €	
B2.6	Spese per opere di scarica	1.586,00 €	
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	7.423,41 €	
B3	IVA/ONERI		
B3.1	IVA sui lavori (10%)	35.050,68 €	
B3.2	IVA sui indagini (22%)	2.016,99 €	
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	3.769,42 €	
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	21.561,05 €	
	TOTALE IVA/ONERI	62.398,14 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		173.225,06 €
	TOTALE (A+B)		523.731,83 €
C	ECONOMIE OTTENUTE DAI RIBASSI DI GARA		26.268,17 €
	TOTALE GENERALE (A+B+C)		550.000,00 €

- che a seguito dei rinvenimenti durante i lavori fu inoltrata una Variante predisposta dalla D.L. e trasmessa in data 17.12.2025 alla Soprintendenza territoriale e acquisita al protocollo n. 30495 del 18.12.2025;
- che la suddetta variante è stata istruita con provvedimento favorevole in data 7.01.2026 prot. n. 193 dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno

- e Avellino (MIC|MIC_SABAP-SA|07/01/2026|0000193-P) e trasmessa alla Soprintendenza Speciale PNRR per la successiva approvazione;
- che con il parere del 25.02.2026 prot. 5638 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con il quale si autorizza con prescrizioni la suddetta variante (MIC|MIC_SS-PNRR_U06|25/02/2026|0004398-P);
 - che il Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale – DiT Servizio III- Sicurezza degli Istituti e Dei Luoghi della Cultura, con riferimento alla suddetta variante, con provvedimento del 9.04.2026 prot. n. 5638 (MIC|DiT_SERVIII|09/04/2026|0005638-P) **autorizza l'utilizzo dell'importo disponibile nel quadro economico nella voce imprevisti di €. 4.248,15** a copertura parziale del maggior importo contrattuale dei lavori, rinviando all'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del MIC le valutazioni circa il riutilizzo delle economie a copertura del restante importo contrattuale maggiorato sui lavori;
 - che il Dipartimento per l'Amministrazione Generale, Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, con riferimento alla suddetta variante, con provvedimento del 13.04.2026 prot. n. 2172 (MIC|MIC_UNITA-PNRR|13/04/2026|0002173-P) **autorizza la II proroga di altri 50 giorni per la conclusione dei lavori pertanto intendentesi il termine ultimo al 12.05.2026**
 - che il Dipartimento per l'Amministrazione Generale, Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, con riferimento alla suddetta variante, con provvedimento del 13.04.2026 prot. n. 2173 (MIC|MIC_UNITA-PNRR|13/04/2026|0002173-P) **autorizza l'utilizzo dell'importo disponibile nel quadro economico nella voce economie derivanti dai ribassi d'asta conseguenti all'affidamento dei lavori, per l'importo di €. 27.115,04** a copertura degli oneri necessari alla realizzazione delle lavorazioni e delle attività indicate nella relazione di perizia di variante.
 - che con la Determina del RUP n° 139 del 22/04/2026 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva comprensiva dello schema di atto di sottomissione, già autorizzata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con provvedimento del MIC|MIC_SS-PNRR_U06|25/02/2026|0004398-P. Con la stessa determina è stata concessa una II° proroga sulla fine dei lavori pari a giorni 50 per la conclusione dei lavori, fissando il termine ultimo alla data del 12.05.2026;
 - che la **Perizia di Variante suppletiva** è stata approvata con **Determina del Rup. n. 139** in data 22/04/2026, Il seguente quadro economico riepilogativo è stato richiesto e approvato dal Dipartimento per l'Amministrazione Generale, Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, con riferimento alla suddetta variante, con il provvedimento del 13.04.2026 prot. n. 2173 (MIC|MIC_UNITA-PNRR|13/04/2026|0002173-P):

QUADRO RIEPILOGATIVO				
	QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO	VALORI A BASE D'ASTA	POST GARA	VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO
		Importi		
A	LAVORI			
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	252.059,63 €	252.059,63 €	245.849,87 €
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	97.465,41 €	97.465,41 €	129.702,15 €
	Sommano lavori a base d'asta	349.525,04 €	349.525,04 €	375.552,02 €
	a detrarre costi manodopera non soggetto a ribasso	161.602,81 €	161.602,81 €	170.234,11 €
	LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	187.922,23 €	187.922,23 €	205.317,91 €
	Ribasso offerto in sede di gara -10%	- €	18.792,20 €	20.531,79 €
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	- €	169.130,03 €	184.786,12 €
A1.3	Costi manodopera non soggetto a ribasso	161.602,81 €	161.602,81 €	170.234,11 €
A1.4	Costi della sicurezza non soggetto a ribasso	19.773,93 €	19.773,93 €	19.773,93 €
	SOMMANO I COSTI MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	181.376,74 €	181.376,74 €	190.008,04 €
	TOTALE LAVORI	369.298,97 €	350.506,77 €	374.794,16 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	SPESE TECNICHE			
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	9.727,37 €	9.168,13 €	9.168,13 €
B1.2	Relazione geologica	5.193,84 €	5.115,94 €	5.115,94 €
B1.3	Progettazione Fattibilità Tec. Econ.; Progettazione Esecutiva, DL, CSP, CSE	68.114,65 €	68.000,00 €	68.000,00 €
B1.4	Collaudo statico	7.398,97 €	7.250,97 €	7.250,97 €
B1.5	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi e legali	2.775,00 €	2.719,50 €	2.719,50 €
B1.6	Supporto tecnico al RUP (DIP, coordinamento prog. Definitiva + esecutiva, verifica e validazione del progetto esecutivo, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	11.376,50 €	11.148,20 €	11.148,20 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	104.586,33 €	103.402,74 €	103.402,74 €
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI			
B2.1	Imprevisti IVA compresa	4.248,15 €	4.248,15 €	- €
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	3.500,00 €	- €	- €
B2.3	Spese di pubblicazione	1.500,00 €	- €	- €
B2.4	Spese SUA	2.073,54 €	2.079,37 €	2.079,37 €
B2.5	Spese ANAC	225,00 €	250,00 €	250,00 €
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	11.546,69 €	6.577,52 €	2.329,37 €
B3	IVA/ONERI			
B3.1	IVA sui lavori (10%)	36.929,90 €	35.050,68 €	37.479,42 €
B3.2	IVA sui indagini (22%)	2.140,02 €	2.016,99 €	2.016,99 €
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	3.794,36 €	3.769,38 €	3.769,38 €
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	21.703,73 €	21.560,88 €	21.560,88 €
	TOTALE IVA/ONERI	64.568,01 €	62.397,93 €	64.826,67 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	180.701,03 €	172.378,19 €	170.558,78 €
	TOTALE (A+B)	550.000,00 €	522.884,96 €	545.352,94 €
C	TOTALE ECONOMIE GENERATE		27.115,04 €	22.467,98 €
	economie già impegnate per oneri di scarica IVA compresa		1.586,00 €	1.586,00 €
	importo per maggior oneri di scarica per lavori variante IVA compresa			3.061,06 €
	ECONOMIE RESIDUE		25.529,04 €	- €
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
Dal confronto si può desumere che				
La maggiore cifra netta richiesta per le lavorazioni IN VARIANTE				
		Importo netto maggiori lavori		24.287,39 €
		I.V.A. al 10% sui lavori		2.428,739 €
		Importo per maggiori oneri di scarica		3.061,060 €
		sommano		29.777,18 €
	Viene assorbita con			
		B2.1 Imprevisti		4.248,15 €
		C. economie residue		25.529,04 €
		sommano		29.777,18 €

- che l'Atto di Sottomissione, è stato sottoscritto in data 23/04/2026 con un importo netto dei lavori netti di euro 24.287,39 oltre IVA e oneri di scarica;

VISTI ALTRESI':

- la **Determina del RUP n. 114** del 4/08/2025 con la quale è stata liquidata la fattura digitale n. 98 del 4 agosto 2025 dell'importo di € 77.111,49 di cui imponibile € 70.101,35 e IVA al 10% pari a € 7.010,14 all'operatore economico "IMPRESA EDILE BELLINO TOMMASO

SRL” - P.IVA 04842130652 riferita agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE IN PALOMONTE (SA) – CUP F56J22000210006”, considerato che l’art.10 del Contratto d’Appalto stabilisce, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 36/2023, che la liquidazione dell’anticipazione contrattuale è dovuta nella misura del 20% del valore del contratto da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’affettivo inizio della prestazione;

- la **Determina del RUP n°120** del 10/11/2025 con la quale è stato approvato lo **Stato di Avanzamento dei lavori n°1** a tutto il 24/10/2025, da cui è stato emesso dallo scrivente RUP il relativo certificato di pagamento dell’importo dedotto delle trattenute di legge dell’anticipazione concessa, per netti € 101.440,73 oltre IVA pari a € 10.144,07, per totali € 111.584,80, relativi alla corresponsione del pagamento del primo SAL come previsto dall’art. 10 del Contratto d’Appalto di cui sopra;
- la **Determina del RUP n° 134** del 16/03/2026 lo **Stato di Avanzamento n. 2** a tutto il 12/01/2026, da cui è stato emesso dallo scrivente RUP il relativo certificato di pagamento dell’importo dedotto delle trattenute di legge dell’anticipazione concessa, per netti € 139.856,06 oltre IVA pari a € 13.985,61, per totali € 153.841,67, relativi alla corresponsione del pagamento del secondo SAL come previsto dall’art. 10 del Contratto d’Appalto di cui sopra;
- il **Certificato di Ultimazione dei Lavori** in data 06/05/2026, come accertato con atto redatto in data 08.05.2026, e quindi entro il termine utile, con tale certificato veniva assegnato un termine perentorio non superiore a 30 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera;
- la **Determina del RUP n° 151** del 10/06/2026 lo **Stato di Avanzamento n. 3 ed Ultimo** a tutto il 6/05/2026, da cui è stato emesso dallo scrivente RUP il relativo certificato di pagamento dell’importo dedotto delle trattenute di legge dell’anticipazione concessa, per netti € 57.769,88 oltre IVA pari a € 5.776,99, per totali € 63.546,87, relativi alla corresponsione del pagamento del 3 ed Ultimo SAL come previsto dall’art. 10 del Contratto d’Appalto di cui sopra;
- la **Relazione sul Conto Finale** con lo Stato Finale e allegati nonché il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 3 agosto 2026 prot. 1311/2026 ed integrazioni del 25 agosto 2026 dall’RTP incaricato.
- il **Certificato di Regolare Esecuzione** che liquida all’appaltatore un credito netto di euro 5.384,89 + IVA al 10% oltre l’importo di euro 3.114,07 più IVA al 22% per oneri di discarica da liquidare su fattura;
- il Quadro economico riportato nella Relazione di Accompagnamento sul Conto Finale trasmessa dalla D.L. è di seguito riportato e il confronto tra le somme autorizzate e la spesa sostenuta per i lavori risulta come un importo di minor spesa per lavori di euro 241,25 (importo netto autorizzato dalla variante euro 374.794,16 – euro 374.552,91 importo netto al saldo finale, per un minor importo complessivo di **euro 4.530,73** come di seguito esposto:

	QUADRO ECONOMICO STATO FINALE	
	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	550.000,00 €
A	LAVORI	
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	256.301,05 €
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	118.982,92 €
	Sommano lavori a base d'asta	375.283,97 €
	a detrarre costi manodopera non soggetto a ribasso	170.234,11 €
	LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	205.049,86 €
	Ribasso offerto in sede di gara -10%	20.504,99 €
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	184.544,87 €
A1.3	Costi manodopera non soggetto a ribasso	170.234,11 €
A1.4	Costi della sicurezza non soggetto a ribasso	19.773,93 €
	SOMMANO I COSTI MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	190.008,04 €
	TOTALE LAVORI	374.552,91 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	SPESE TECNICHE	
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	9.168,13 €
B1.2	Relazione geologica	5.115,94 €
B1.3	Progettazione Fattibilità Tec. Econ.; Progettazione Esecutiva, DL, CSP, CSE e CRE	68.000,00 €
B1.4	Collaudo statico	7.250,97 €
B1.5	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi e legali	2.719,50 €
B1.6	Supporto tecnico al RUP (DIP, coordinamento prog. Definitiva + esecutiva, verifica e validazione del progetto esecutivo, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	11.148,20 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	103.402,74 €
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	
B2.1	Spesa per oneri di discarica iva inclusa	3.779,17 €
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	- €
B2.3	Spese di pubblicazione	
B2.4	Spese SUA	2.079,37 €
B2.5	Spese ANAC	250,00 €
B2.6	Spesa per oneri comunali	25,26 €
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	6.133,80 €
B3	IVA/ONERI	
B3.1	IVA sui lavori (10%)	37.455,29 €
B3.2	IVA sui indagini (22%)	2.016,99 €
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%) (da B1.2 a B1.6)	3.769,38 €
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	18.138,15 €
	TOTALE IVA/ONERI	61.379,81 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	170.916,35 €
	TOTALE (A+B)	545.469,27 €
C	TOTALE ECONOMIE RESIDUE	4.530,73 €

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'appaltatore ha trasmesso la garanzia fideiussoria definitiva n.115911600 dell'8.07.2025 per un importo totale pari ad € 17.525,35, corrispondente al 5% del valore contrattuale per un totale garantito di € 350.506,77 emessa dalla Compagnia rilasciata Groupama Assicurazioni S.p.a, Agenzia di Battipaglia;
- che l'appaltatore ha attivato polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.lgs. 36/2023 per un massimale di € 500.000,00 della Compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. n. 115908713 dell'8.07.2025;
- che l'appaltatore ha trasmesso la garanzia fideiussoria per l'anticipazione n. 115984125, emessa dalla Compagnia Groupama, Agenzia n.000413 di Battipaglia, emessa in data 31.07.2025, per l'importo garantito di € 71.853,89;
- che l'appaltatore ha trasmesso, tramite il sistema di interscambio SDI la fattura digitale n. 85 del 24.08.2026 dell'importo di € 5.923,38 di cui per imponibile € 5.384,89 e IVA 10% pari a € 538,49, relativa alla corresponsione del pagamento del Saldo Finale dei lavori;
- che l'appaltatore ha trasmesso altresì, tramite il sistema di interscambio SDI la fattura digitale n. 86 del 24.08.2026 dell'importo di € 3.799,17 di cui per imponibile € 3.114,07 e IVA 22% pari a € 685,10, relativa alla corresponsione del pagamento degli oneri di discarica, come previsto dall'art. 10 del contratto d'Appalto di cui all'oggetto;

ACCERTATO:

- che sussistono tutti i presupposti di legge per la liquidazione del saldo finale all'Appaltatore;
- che la regolarità contributiva è stata accertata attraverso il DURC n. INAIL 54592889 in scadenza il 15.10.2026 attestante la regolarità contributiva dell'Operatore Economico "IMPRESA EDILE BELLINO TOMMASO SRL" - P.IVA 04842130652;
- che la verifica di regolarità - Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti - Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 – richiesta di verifica 20187966 del 28/07/2026 elaborata in data 29/07/2026 ha dato esito positivo;
- che l'esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale - Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 - Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, – richiesta di verifica 28/07/2026 elaborata in data 30/07/2026 ha dato esito positivo;
- che l'"AVVISO AI CREDITORI" è stato regolarmente pubblicato dal 25.05.2026 al 27.07.2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it, senza che siano stati presentati reclami;

ATTESO che il codice CUP è il seguente: F56J22000210006;

ATTESO che è stato acquisito il prescritto codice CIG B6D2FA708E;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

VISTA la nomina del RUP, don Antonio Pisani, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 28 aprile 2023 prot. n. 698;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare, come meglio dettagliato nelle premesse, gli elaborati "Relazione sul Conto Finale e gli allegati" e il "Certificato di Regolare Esecuzione", redatti dalla D.L. e protocollati al n°1311/2026 il 3 agosto 2026 e successiva integrazione del 25 agosto 2026 e allegati al presente atto quali parte integrante dello stesso, relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" - CUP F56J22000210006;
2. di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, per quanto disposto all'art. 116, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e art.15 del Contratto di Appalto stipulato in data 4 agosto 2025 - registrato A.E. codice ufficio TE3, serie 3, numero 1075;
3. di approvare il Quadro Economico al Conto Finale redatto dall'RTP che di seguito si allega:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE		
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO		550.000,00 €
A	LAVORI	
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	256.301,05 €
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	118.982,92 €
	Sommano lavori a base d'asta	375.283,97 €
	a detrarre costi manodopera non soggetto a ribasso	170.234,11 €
	LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	205.049,86 €
	Ribasso offerto in sede di gara -10%	20.504,99 €
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	184.544,87 €
A1.3	Costi manodopera non soggetto a ribasso	170.234,11 €
A1.4	Costi della sicurezza non soggetto a ribasso	19.773,93 €
	SOMMANO I COSTI MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	190.008,04 €
	TOTALE LAVORI	374.552,91 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	SPESE TECNICHE	
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	9.168,13 €
B1.2	Relazione geologica	5.115,94 €
B1.3	Progettazione Fattibilità Tec. Econ.; Progettazione Esecutiva, DL, CSP, CSE e CRE	68.000,00 €
B1.4	Collaudo statico	7.250,97 €
B1.5	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi e legali	2.719,50 €
B1.6	Supporto tecnico al RUP (DIP, coordinamento prog. Definitiva + esecutiva, verifica e validazione del progetto esecutivo, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	11.148,20 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	103.402,74 €
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	
B2.1	Spesa per oneri di discarica iva inclusa	3.779,17 €
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	- €
B2.3	Spese di pubblicazione	
B2.4	Spese SUA	2.079,37 €
B2.5	Spese ANAC	250,00 €
B2.6	Spesa per oneri comunali	25,26 €
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	6.133,80 €
B3	IVA/ONERI	
B3.1	IVA sui lavori (10%)	37.455,29 €
B3.2	IVA sui indagini (22%)	2.016,99 €
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%) (da B1.2 a B1.6)	3.769,38 €
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	18.138,15 €
	TOTALE IVA/ONERI	61.379,81 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	170.916,35 €
	TOTALE (A+B)	545.469,27 €
C	TOTALE ECONOMIE RESIDUE	4.530,73 €
	TOTALE (A+B+C)	550.000,00 €

4. di dare atto che l'impresa "IMPRESA EDILE BELLINO TOMMASO SRL" - P.IVA 04842130652, ha costituito una garanzia fideiussoria (ai sensi del comma 9 dell'Art.117 del D.Lgs. 36/2023), sulla rata di saldo, stipulata dalla compagnia Groupama numero polizza 117155518 rilasciata dall'Agenzia di Battipaglia 413 valore capitale della rata di saldo euro 5.394,89 tasso di interesse 1,60 importo garantito euro 5.481,21 ente beneficiario Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno;
5. di liquidare il credito residuo all'operatore economico "IMPRESA EDILE BELLINO TOMMASO SRL" - P.IVA 04842130652, per il saldo dei lavori di contratto e svincolo delle detrazioni dello 0,5% dei lavori in oggetto e pertanto si dispone il pagamento dell'importo indicato nella fattura n. 85 del 24.08.2026 dell'importo di € 5.923,38 di cui per imponibile € 5.384,89 e IVA 10% pari a € 538,49, emessa dall'operatore economico innanzi descritto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
6. di liquidare il credito residuo all'operatore economico "IMPRESA EDILE BELLINO TOMMASO SRL" - P.IVA 04842130652, per il saldo degli oneri di discarica da pagare su fattura dei lavori in oggetto e pertanto si dispone il pagamento dell'importo indicato nella fattura n. 86 del 24.08.2026 dell'importo di € 3.799,17 di cui per imponibile € 3.114,07 e IVA 22% pari a € 685,10, emessa dall'operatore economico innanzi descritto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
7. di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/ 00195734 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA – ACERNO CUP F56J22000210006 Chiesa di S. Croce Palomonte (SA);
8. di dare atto che il codice CUP è il seguente: F56J22000210006;
9. di dare atto che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG B6D2FA708E;
10. di dare atto che il RUP è individuato nella persona di Don Antonio Pisani.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it per almeno 15 giorni consecutivi.

IL RUP

 Firmato digitalmente da:
Pisani Antonio
Firmato il 02/09/2026 10:53
Seriale Certificato: 4935841
Valido dal 07/10/2025 al 07/10/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it.
dal _____ al _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFORMATICO DIOCESANO
don Massimo Della Rocca

