

Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno Ufficio Amministrativo 7 settembre 2026 Prot. N°1411/2026	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.
---	--

DETERMINA n. 154 del 7/09/2026		ORIGINALE
---------------------------------------	--	------------------

DETERMINAZIONE DEL R.U.P.

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO E DI LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE RELATIVO AGLI “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006 - CIG B6D89FED8B

RICHIAMATI :

- il Decreto n. 57 del 22.02.2023 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno quale Soggetto attuatore esterno per l’attuazione dell’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000180006”, assegnando a quest’ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

CONSIDERATO:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI

CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 1.320.000,00 per il progetto denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006**;

- che l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR ha sottoscritto il “Disciplinare d’Obbligo” del 13/04/2023/ - CUP F56J22000180006 accordo/disc. 202 per l’intervento in oggetto, approvato con decreto n. 105 del 6.04.2023 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 3.05.2023 al n. 1297;
- che con la **Determina del RUP n. 1** del 28 aprile 2023, n. 2 del 18 maggio 2023 e n. 6 del 19 giugno 2023 con le quali è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all’intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006** all’Arch. Lucio De Chiara – Partita IVA 00726150659 – iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 186;
- che con la **Determina del RUP n. 03** del 18 maggio 2023, prot. 767/23 veniva approvato l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione della short list per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 139.000,00 € per affidamenti diretti, e se ne disponeva la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Arcidiocesi;
- che l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in data 25 maggio 2023, non essendo dotata di ufficio tecnico, ha aderito alla “Convenzione di collaborazione tra le diocesi per lo svolgimento in forma associata delle funzioni Tecnico-Gestionali, relative all’attuazione delle misure PNRR Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura componente - 3 cultura 4.0 investimento 2.4 – sicurezza sismica nei luoghi di culto o di altre risorse pubbliche” al fine di istituire la << Stazione Unica Appaltante delle diocesi riunite” con Capofila l’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, firmando in pari data anche la Convenzione per Disciplinare i rapporti tra le STAZIONE UNICA APPALTANTE dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi e gli Enti Diocesani Aderenti;
- che con la **Determina del RUP n. 9** del 2 agosto 2023, con le quali è stato aggiudicato il servizio professionale di Supporto Legale al RUP, relativo all’intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006** all’Avv. Crisci Antonello – (CF: CRSNNL87A12H703M, Partita IVA 05282950657 – con studi in Salerno alla via G. Da Ravenna, n. 22 ed in Roma alla via G. Mercalli, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Salerno;
- che con la **Determina del RUP n. 10** dell’11 settembre 2023, prot. 1126/23 è stato approvato l’elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- che con la **Determina del RUP n. 13** del’11/09/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006**;
- che con la **Determina del RUP n. 16** del 27 settembre 2023 e del 17 del 11 ottobre 2023 del R.U.P. con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura

MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico arch. Sabatino Carmine partita IVA 03922910652– con studio in Salerno alla via C. Farina n.12, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 1554, per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, all'intervento denominato INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA, COMUNE DI BUCCINO (SA)" - CUP: F56J22000180006;

- che con la **Determina del RUP n. 29** del 24 novembre 2023 prot. 1366/2023 del RUP è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, a favore del RTP: arch. Carmine SABATINO (Capogruppo Mandatario), ing. Carlo SICA (mandante), ing. Giancarlo MELILLO (mandante, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000180006; il relativo contratto di affidamento dei servizi tecnici è stato stipulato in **data 8 gennaio 2024**, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- che con la **Determina del RUP n. 32** del 19 gennaio 2024 prot. 41/2024 del RUP è stato affidato il servizio professionale per l'affidamento dell'incarico per la redazione della perizia geologica al seguente operatore economico: **Geologo Viggiano Antonio** – Partita IVA 04390600650 – con studio in Postiglione (SA) alla via Canneto, n. 210, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2397 ed il relativo contratto di affidamento è stipulato in data 12 febbraio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- il piano di indagine preliminare relativo al progetto denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000180006, redatto dal RTP;
- la relativa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, n. prot. 0003068 del 7/02/2024;
- la **Determina del RUP n. 46** del 8 aprile 2024 n. prot. 626/2024 prot. con la quale è stato affidato il servizio relativo alle indagini geologiche e sui materiali al seguente operatore economico: **P.L.P. Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t. – C.F.: 02889100653 - con sede legale in Baronissi (SA) alla via Cutinelli, n. 121/C, (Parco del Ciliegio) ed indirizzo p.e.c. gruppoplp@legalmail.it ed il relativo contratto di affidamento stipulato in data 10 aprile 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la **Determina del RUP n. 80** del 07/02/2025 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica (PFTE) relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" - CUP: F56J22000180006;
- la **Determina del RUP n. 92** del 7 maggio 2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" – CUP

F56J22000180006; di seguito si riporta il Quadro Economico approvato con la suddetta delibera:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO			
		Importi	
A	Lavori		
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	665.747,09 €	
A1.2	Opere edili di rifinitura connesse all'intervento strutturale	154.965,50 €	
	Somma lavori a base d'asta (di cui euro 263.949,70 stima incidenza manodopera)	820.712,59 €	
	a detrarre costi della manodopera	267.572,29 €	
	RESTA IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		553.140,30 €
A1.3	costi manodopera non soggetti a ribasso	267.572,29 €	
A1.4	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	59.587,41 €	
	IMMANO I COSTI DELLA MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO		327.159,70 €
	TOTALE LAVORI		880.300,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	SPESE TECNICHE		
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	19.478,25 €	
B1.2	Relazione geologica	8.700,00 €	
B1.3	Progettazione Fattibilità Tecnica Econ., Progettazione Esecutiva, D1, CSP	124.876,85 €	
B1.4	Collaudo statico	12.130,67 €	
B1.5	Collaudo tecnico amministrativo	6.478,17 €	
B1.6	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi e legali	6.470,21 €	
B1.7	Supporto tecnico al RUP (DIP, coordinamento prog. definitiva, verifica e validazione del progetto esecutivo, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	19.480,20 €	
	TOTALE SPESE TECNICHE	197.614,35 €	
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		
B2.1	Imprevisti (max. 10%) IVA compresa	72.325,64 €	
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	3.500,00 €	
B2.3	Spese di pubblicazione	1.500,00 €	
B2.4	Spese SUA	4.124,34 €	
B2.5	Spese ANAC	375,00 €	
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	81.824,98 €	
B3	IVA/ONERI		
B3.1	IVA sui lavori (10%)	88.030,00 €	
B3.2	IVA sui indagini (22%)	4.285,22 €	
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	7.125,44 €	
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	40.757,54 €	
	TOTALE IVA/ONERI	140.198,20 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		419.637,53 €
	TOTALE (A+B)		1.299.937,53 €
C	ECONOMIE OTTENUTE DAI RIBASSI D'ASTA		20.062,47 €
	TOTALE (A+B+C)		1.320.000,00 €

- la **Determina del RUP a contrarre n. 95 del 13/05/2025** prot. 748/2025 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA IN BUCCINO (SA)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del

prezzo più basso” per l’importo complessivo di euro **880.300,00** per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso;

- la **Determina del RUP di aggiudicazione n. 109** dell’11/06/2025 prot. 877/2025 con la quale sono stati affidati i lavori all’operatore economico “**SALVATORE RONGA SRL**” – P.IVA 03844930655” – con sede in Salerno (SA) – via Bastia n.2 - 84125; per aver offerto un ribasso del 23,17 per cento sull’importo d’appalto, e pertanto ha presentato la migliore offerta con un prezzo di **€ 752.137,39** (settecentocinquantaduemilacentotrentasette/39) di cui euro € 59.587,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 267.572,29 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il **Contratto d’Appalto sottoscritto in data 4 agosto 2025** ai sensi dell’art.18 del D.lgs. 36/2023 sotto forma di scrittura privata, all’Operatore Economico “**SALVATORE RONGA SRL** – P.IVA 03844930655” – con sede in Salerno (SA) – via Bastia n.2 - 84125, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di **€ 752.137,39** (settecentocinquantaduemilacentotrentasette/39) di cui euro € 59.587,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 267.572,29 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; in data 17/09/2025 il suddetto contratto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Salerno - codice ufficio TE3 – serie 3 numero 1086 identificativo telematico TE325L001086000BB;
- la **Determina a contrarre n. 112** del 7/07/2025 prot. 960/2025 con la quale sono è stato affidato il **Collaudo Tecnico-Amministrativo** in corso d’opera relativo all’intervento denominato “**INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)**” – CUP: F56J22000180006 - CIG B773370460 **all’Ing. Lella Liana Imbriani** – Partita IVA 01497310621 – con studio in Benevento alla via Meomartini, n. 3, iscritta all’albo presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. A1759, ed indirizzo p.e.c. lellaliana.imbriani@ingpec.eu;

PRESO ATTO

- che in data 16 giugno 2025 sono stati consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato giusto “**Verbale di consegna d’urgenza**” (art. 17 comma 9 e art. 225 comma 8 del D. Lgs 36/2023 – All II.14 art.3);
- che l’Impresa appaltatrice con nota dell’11 novembre 2025, trasmessa a mezzo p.e.c., ha richiesto, ai sensi dell’art. 121 comma 8 del D.lgs. 36/2023, una proroga alla scadenza del termine contrattuale dei lavori in oggetto, pari ad almeno 110 giorni;
- che l’Arch. Carmine Sabatina, in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga, con nota dell’11 novembre 2025 ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 110 giorni del termine contrattuale;
- che il Soggetto Attuatore Esterno Mons. Raimo, Delegato al PNRR, ha richiesto l’autorizzazione alla concessione della proroga al M.I.C. prot. n. 1500 del 26.11.2025;
- che è stata concessa l’autorizzazione alla **proroga di giorni 151 dal Ministero della Cultura** Dipartimento per l’Amministrazione Generale Unità di Missione per l’Attuazione del PNRR - prot. MIC_UNITA-PNRR|10/12/2025 0002254-P; protocollata in Diocesi in data 10.12.2025 al n. 1579/2025;
- che con **Determina del RUP n. 123** del 26/11/2025 Prot. N°1503/2025 è stato approvato il quadro economico a seguito delle procedure di affidamento e di gara relativo agli “**INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)**” - CUP F56J22000180006 - CIG B6D89FED8B, di seguito riportato:

DG-SPC-13/04/2025-Accettazione d'Obbligo-Accordo		rep. 202	Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno	
CUP F56J22000180006		Chiesa di Santa Maria Solditta - Buccino		
QUADRO ECONOMICO POST GARA				
			Importi	
A	LAVORI			
A1.1	Interventi di ampliamento annesso		655.747,09 €	
A1.2	Opere edili di rifinitura connesse all'intervento strutturale		154.965,50 €	
	Sommano lavori a base d'asta (di cui entro 260.849,70 stima incidenza manodopera a detrarre costi della manodopera		820.712,59 €	
			267.572,29 €	
	RESTA IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		553.140,30 €	
	Ribasso offerto in sede di gara 23,17%		128.162,61 €	
	RESTA L'IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO			424.977,69 €
A1.3	costi manodopera non soggetti a ribasso		357.572,29 €	
A1.4	costi della sicurezza non soggetti a ribasso		59.587,41 €	
	IMMANO I COSTI DELLA MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO			327.159,70 €
	TOTALE LAVORI			752.137,39 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
D1	SPESE TECNICHE			
D1.1	Indagini geologiche e sui materiali		19.478,25 €	
D1.2	Ricerca norme progettuali		8.700,00 €	
D1.3	Progettazione: Edilizia/Tecnica/Strutture, Progettazione: Estrutture, D.L., CSF		121.876,85 €	
D1.4	Collaudi statici		12.130,67 €	
D1.5	Collaudi tecnico amministrativi		6.350,00 €	
D1.6	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi e legali		0.470,21 €	
	Supporto tecnico al RUP (DIP, coordinamento prog. definitiva, verifiche e validazione del progetto esecutivo, supervisione e monitoraggio in fase di esecuzione)		19.480,20 €	
	TOTALE SPESE TECNICHE		107.485,18 €	
D2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI			
D2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa		73.325,64 €	
D2.2	Spese per commissioni giudicatrici		€	
D2.3	Spese di pubblicazione		€	
D2.4	Spese SIVA		4.158,94 €	
D2.5	Spese ANAC		410,00 €	
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		76.894,58 €	
D3	IVA/ONERI			
D3.1	IVA sui lavori (10%)		75.213,74 €	
D3.2	IVA sui indagine (22%)		4.285,22 €	
D3.3	Imposta su spese tecniche (4%)		7.120,32 €	
D3.4	IVA al 22% su spese tecniche pari al 10% di D1/D2		10.728,21 €	
	TOTALE IVA/ONERI		127.347,49 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			401.728,25 €
	TOTALE (A+B)			1.153.895,64 €
C	ECONOMIE OTTENUTE DAI RIBASSI D'ASTA			166.134,36 €
	TOTALE (A+B+C)			1.320.000,00 €

VISTO ALTRESI':

- la **Determina del RUP n. 115** del 4/08/2025 con la quale è stata liquidata la fattura digitale n. 82 del 4 agosto 2025 dell'importo di € 165.407,23 di cui imponibile € 150.427,48 e IVA al 10% pari a € 15.042,75 all'operatore economico Salvatore Ronga srl - P.IVA 03844930655 – con sede in Salerno (SA) – via Bastia n.2 - 84125, riferita agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA IN BUCCINO (SA) – CUP F56J22000180006”, considerato che l'art.10 del Contratto d'Appalto stabilisce, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, che la liquidazione dell'anticipazione contrattuale è dovuta nella misura del 20% del valore del contratto da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'averivno inizio della prestazione;

- la **Determina del RUP n. 126** del 17/12/2025 con la quale è stato approvato lo **Stato di Avanzamento dei Lavori n° 1** a tutto il 16/11/2025 redatto dalla Direzione dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento n°1 emesso dallo scrivente RUP in data 30/11/2026 dell'importo netto, dedotto del recupero dell'anticipazione, pari a euro 226.380,48 oltre IVA pari a € 22.638,05 per totali € 249.018,53; e liquidata la fattura digitale n. 116 del 2/12/2025 dell'importo di € 249.018,53;
- la **Determina del RUP n. 132** del 28/01/2026 con la quale è concessa una proroga di ultimazione dei lavori fino al **4 aprile 2026** preventivamente autorizzata dal Ministero della Cultura Dipartimento per l'Amministrazione Generale Unità di Missione del PNRR – prot. MIC_UNITA-PNRR|10/12/2025 0002254;
- la **Determina del RUP n. 135** del 16/03/2026 con la quale è stato approvato lo **Stato di Avanzamento dei Lavori n° 2** a tutto il 20/02/2026 redatto dalla Direzione dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento n°2 emesso dallo scrivente RUP in data 13/03/2026 dell'importo netto, dedotto del recupero dell'anticipazione, pari a euro 226.894,24 oltre IVA pari a € 22.689,42 per totali € 249.583,66; e liquidata la fattura digitale n. 5 del 16/03/2026 dell'importo di € 249.583,66;
- il **Certificato di Ultimazione dei Lavori** in data 4 aprile 2026, come accertato con atto redatto in data 11 aprile 2026 e quindi in tempo utile;
- la **Determina del RUP n.150** dell'8/06/2026 con la quale è stato approvato lo **Stato di Avanzamento dei Lavori n°3** a tutto il 3/04/2026 redatto dalla Direzione dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento n°3 emesso dallo scrivente RUP in data 22/05/2026 dell'importo netto, dedotto del recupero dell'anticipazione, pari a euro 143.709,56 oltre IVA pari a € 14.370,96 per totali € 158.080,52; e liquida la fattura digitale n. 24 del 29/05/2026 dell'importo di euro 158.080,52;
- la **Relazione sul Conto Finale** completo dello Stato Finale e degli allegati trasmesso in data 30 luglio 2026 prot. 1294/2026 dall'RTP incaricato;
- il **Collaudo Tecnico - Amministrativo** trasmesso via pec in data 11/08/2026 dall' ing. Lella Liana Imbriani – Partita IVA 01497310621 – con studio in Benevento alla via Meomartini, n. 3, iscritta all'albo presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. A1759, con il quale l'ing. Lella Liana Imbriani ha collaudato i lavori con esito favorevole e ha confermato l'ammontare dei lavori contabilizzati in netti **euro 750.923,63** oltre IVA e liquida all'appaltatore un credito netto di euro **3.511,87 + IVA al 10%**; in aggiunta all'importo dei lavori suddetto, ha liquidato all'impresa gli oneri di discarica relativi ai formulari per un importo complessivo di **euro 3.619,20**, a cui vanno aggiunte le spese generali del 15% per un totale di **euro 4.162,08 oltre IVA al 22%**;
- il Quadro economico riportato nella Relazione di Accompagnamento sul Conto Finale trasmessa dalla D.L. e confermata dal collaudatore è di seguito riportato e il confronto tra le somme autorizzate e la spesa sostenuta per i lavori risulta come un importo di minor spesa per lavori di euro 1.213,77 importo netto al saldo finale e complessivo per un minor importo (economie ottenute) di **euro 248.247,52** come di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
		Importi	
		Parziali	Totali
A)	LAVORI		
A1.1)	Interventi di miglioramento sismico	€ 665.722,24	
A1.2)	Opere edili di rifinitura connesse agli interventi strutturali	€ 154.556,58	
	sommano lavori a base d'asta (di cui € 263 785,92 stima incidenza manodopera)	€ 820.278,82	
	a detrarre costi della manodopera	€ 263.785,92	
	RESTA IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 556.492,90	
	Ribasso offerto in sede di gara 23,17%	€ 128.939,40	
	RESTA IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 691.339,42
A1.3)	Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 263.785,92	
A1.4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 59.584,21	
	SOMMANO I COSTI DELLA MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO		€ 323.370,13
	TOTALE LAVORI		€ 750.923,63
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	SPESE TECNICHE		
B1.1)	Indagini geologiche e sui materiali	€ 19.478,25	
B1.2)	Relazione geologica	€ 8.700,00	
B1.3)	Progettazione Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Esecutiva, DL, CSP, CSE	€ 124.876,85	
B1.4)	Collaudo statico	€ 12.130,67	
B1.5)	Collaudo tecnico amministrativo	€ 6.350,00	
B1.6)	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi e legali	€ 6.470,21	
B1.7)	Supporto tecnico al RUP (DIP, coordinamento prog. Definitiva, verifica e validazione del prog. Esecutivo, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	€ 19.480,20	
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 197.486,18	
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		
B2.1)	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	€ -	
B2.2)	Spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B2.3)	Spese di pubblicazione	€ -	
B2.4)	Spese SUA	€ 4.158,94	
B2.5)	Spese ANAC	€ 410,00	
B2.6)	Oneri di smaltimento in discarica da pagare a fattura	€ 4.162,08	
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	€ 8.731,02	
B3	I.V.A./ONERI		
B3.1)	I.V.A. su lavori (10 %)	€ 75.092,36	
B3.2)	I.V.A. su indagini (22 %)	€ 4.285,22	
B3.3)	cassa su spese tecniche (4%) e rivalsa INPS (4%)	€ 12.152,88	
B3.3)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	€ 22.165,54	
B3.3)	I.V.A. 22% su oneri sbaltimento discarica	€ 915,66	
	TOTALE I.V.A./ONERI	€ 114.611,66	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 320.828,86
	TOTALE (A+B)		€ 1.071.752,48
C	ECONOMIE OTTENUTE		€ 248.247,52
	TOTALE (A+B+C)		€ 1.320.000,00

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'appaltatore ha trasmesso la garanzia fideiussoria definitiva n. N00F40 / 115916706 dell'9.07.2025 per un importo totale pari ad € 37.607,35, corrispondente al 5% del valore contrattuale rilasciata da Groupama Assicurazioni;
- che l'appaltatore ha attivato polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.lgs. 36/2023 per un massimale di € 500.000,00 della Compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. n. 115916716 dell'9.07.2025;
- che l'erogazione dell'anticipazione è stata subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;
- che l'appaltatore ha trasmesso la garanzia fideiussoria per l'anticipazione N00F40/ n. 115987894, emessa dalla Compagnia Groupama, Agenzia di Salerno, emessa in data 01.08.2025, per l'importo garantito di € 153.436,03;

- che l'appaltatore ha trasmesso, tramite il sistema di interscambio SDI la fattura digitale n. 54 del 12.08.2026 dell'importo di € 3.863,06 di cui per imponibile € 3.511,87 e IVA 10% pari a € 351,19 relativa alla corresponsione del pagamento del Saldo Finale dei lavori;
- che l'appaltatore ha trasmesso altresì, tramite il sistema di interscambio SDI la fattura digitale n. 55 del 12.08.2026 dell'importo di € 5.077,74 di cui per imponibile € 4.162,08 e IVA 22% pari a € 915,66 relativa alla liquidazione oneri di discarica;

ACCERTATO

- che sussistono tutti i presupposti di legge per la liquidazione del saldo finale all'Appaltatore;
- che la regolarità contributiva è stata accertata attraverso il DURC numero prot. INAIL 54351392 data richiesta 29/05/2026 in scadenza il giorno 26.09.2026 attestante la regolarità contributiva dell'Operatore Economico "SALVATORE RONGA SRL - C.F. 03844930655";
- che la verifica di regolarità - Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti - Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 - richiesta di verifica 20187875 del 28/07/2026 elaborata in data 29/07/2026 ha dato esito positivo;
- che l'esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale - Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 - Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, - richiesta di verifica 28/07/2026 elaborata in data 30/07/2026 ha dato esito positivo;
- **ATTESO** che il codice CUP è il seguente: F56J22000180006;
- **ATTESO** che è stato acquisito il prescritto codice CIG B6D89FED8B;
- **VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- **VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
- **VISTA** la nomina del RUP, don Antonio Pisani, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 28 aprile 2023 prot. n. 697;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare, come meglio dettagliato nelle premesse, gli elaborati "Relazione sul Conto Finale e gli allegati", redatti dalla D.L. e protocollati al n°1294/2026 il 30 luglio 2026 e allegati al presente atto quali parte integrante dello stesso, relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA IN BUCCINO (SA) - CUP F56J22000180006";
2. di approvare, come meglio dettagliato nelle premesse il "Collaudo Tecnico - Amministrativo, redatti è stato trasmesso via pec in data 11/08/2026 dall' ing. Lella Liana Imbriani e allegati al presente atto quali parte integrante dello stesso, relativo ai lavori di relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA IN BUCCINO (SA) - CUP F56J22000180006";
3. di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, per quanto disposto all'art. 116, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e art.15 del Contratto di Appalto stipulato in data 4 agosto 2025 - registrato A.E. codice ufficio TE3, serie 3, numero 1075;
4. di approvare il Quadro Economico al Conto Finale redatto dalla D.L. e confermato dal Collaudatore che di seguito si allega:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

		Importi	
		Parziali	Totali
A)	LAVORI		
A1.1)	Interventi di miglioramento sismico	€ 665.722,24	
A1.2)	Opere edili di rifinitura connesse agli interventi strutturali	€ 154.556,58	
	sommano lavori a base d'asta (di cui € 263.785,92 stima incidenza manodopera)	€ 820.278,82	
	a detrarre costi della manodopera	€ 263.785,92	
	RESTA IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 556.492,90	
	Ribasso offerto in sede di gara 23,17%	€ 128.939,40	
	RESTA IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 691.339,42
A1.3)	Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 263.785,92	
A1.4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 59.584,21	
	SOMMANO I COSTI DELLA MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO		€ 323.370,13
	TOTALE LAVORI		€ 750.923,63
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	SPESE TECNICHE		
B1.1)	Indagini geologiche e sui materiali	€ 19.478,25	
B1.2)	Relazione geologica	€ 8.700,00	
B1.3)	Progettazione Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Esecutiva, DL, CSP, CSE	€ 124.876,85	
B1.4)	Collaudo statico	€ 12.130,67	
B1.5)	Collaudo tecnico amministrativo	€ 6.350,00	
B1.6)	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi e legali	€ 6.470,21	
B1.7)	Supporto tecnico al RUP (DIP, coordinamento prog. Definitiva, verifica e validazione del prog. Esecutivo, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	€ 19.480,20	
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 197.486,18	
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		
B2.1)	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	€ -	
B2.2)	Spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B2.3)	Spese di pubblicazione	€ -	
B2.4)	Spese SUA	€ 4.158,94	
B2.5)	Spese ANAC	€ 410,00	
B2.6)	Oneri di smaltimento in discarica da pagare a fattura	€ 4.162,08	
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	€ 8.731,02	
B3	I.V.A./ONERI		
B3.1)	I.V.A. su lavori (10 %)	€ 75.092,36	
B3.2)	I.V.A. su indagini (22 %)	€ 4.285,22	
B3.3)	cassa su spese tecniche (4%) e rivalsa INPS (4%)	€ 12.152,88	
B3.3)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	€ 22.166,64	
B3.3)	I.V.A. 22% su oneri smaltimento discarica	€ 915,88	
	TOTALE I.V.A./ONERI	€ 114.611,66	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 320.828,86
	TOTALE (A+B)		€ 1.071.752,48
C	ECONOMIE OTTENUTE		
	TOTALE (A+B+C)		€ 248.247,52
			€ 1.320.000,00

5. di dare atto che l'impresa "all'operatore economico SALVATORE RONGA SRL" - P.IVA 03844930655, ha costituito una garanzia fideiussoria (ai sensi del comma 9 dell'Art.117 del D.Lgs. 36/2023), sulla rata di saldo, stipulata dalla compagnia Groupama numero polizza 117164412 rilasciata dall'Agenzia di Salerno valore capitale della rata di saldo euro 3.511,87, tasso di interesse 3,20 – importo garantito euro 3.624,25 ente beneficiario Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno;
6. di liquidare il credito residuo all'operatore economico SALVATORE RONGA SRL - P.IVA 03844930655, per il saldo dei lavori di contratto e svincolo delle detrazioni dello 0,5% dei lavori in oggetto e pertanto si dispone il pagamento dell'importo indicato nella n. 54 del 12.08.2026 dell'importo di € 3.863,06 di cui per imponibile € 3.511,87 e IVA 10% pari a € 351,19, emessa dall'operatore economico innanzi descritto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
7. di liquidare il credito residuo all'operatore economico SALVATORE RONGA SRL - P.IVA 03844930655, per il saldo degli oneri di discarica da pagare su fattura dei lavori in oggetto e

pertanto si dispone il pagamento dell'importo indicato nella fattura 55 del 12.08.2026 dell'importo di € 5.077,74 di cui per imponibile € 4.162,08 e IVA 22% pari a € 915,66 emessa dall'operatore economico innanzi descritto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;

8. **di dare atto**, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n.1000/00195724 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ad ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA – ACERNO CUP F56J22000180006 Chiesa SM Solditta Buccino (SA);
9. **di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F56J22000180006;
10. **di dare atto** che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG B6D89FED8B;
11. **di dare atto** che il RUP è individuato nella persona di Don Antonio Pisani.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it per almeno 15 giorni consecutivi.



RUP
Antonio Pisani
07/09/2026 10:15:17 UTC+0200

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it.
dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFORMATICO DIOCESANO
don Massimo Della Rocca

