



Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno

Ufficio Amministrativo

11 settembre 2026

Prot. N°1426/2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 157 del 11/09/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL R.U.P.

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RELATIVO AGLI “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000200006 - CIG B6D2FD99CE

RICHIAMATI :

- il Decreto n. 57 del 22.02.2023 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno quale Soggetto attuatore esterno per l’attuazione dell’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000200006, assegnando a quest’ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

CONSIDERATO:

- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI

CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 1.030.000,00 per il progetto denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000200006;

- Che l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR ha sottoscritto il “Disciplinare d’Obbligo” del 13/04/2023/ - CUP F56J22000200006 accordo 200 per l’intervento in oggetto, approvato con decreto n. 105 del 6.04.2023 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 3.05.2023 al n. 1297;
- Che con determinazione n. 03 del 18 maggio 2023, prot. 767/23 veniva approvato l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione della short list per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 139.000,00 € per affidamenti diretti, e se ne disponeva la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Arcidiocesi;
- Che l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in data 25 maggio 2023, non essendo dotata di ufficio tecnico, ha aderito alla “Convenzione di collaborazione tra le diocesi per lo svolgimento in forma associata delle funzioni Tecnico-Gestionali, relative all’attuazione delle misure PNRR Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura componente - 3 cultura 4.0 investimento 2.4 – sicurezza sismica nei luoghi di culto o di altre risorse pubbliche” al fine di istituire la << Stazione Unica Appaltante delle diocesi riunite” con Capofila l’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, firmando in pari data anche la Convenzione per Disciplinare i rapporti tra le STAZIONE UNICA APPALTANTE dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi e gli Enti Diocesani Aderenti;
- Che con determinazione n. 10 dell’11 settembre 2023, prot. 1126/23 è stato approvato l’elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- Che con determinazioni n. 1 del 28 aprile 2023, n. 2 del 18 maggio 2023 e n. 4 del 19 giugno 2023 è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000200006 all’ing. Lella Liana Imbriani – Partita IVA 01497310621 – iscritta all’albo presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. A1759;
- Che con determinazione 7 del 2 agosto 2023, è stato aggiudicato il servizio professionale di Supporto Legale al RUP, relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000200006 all’Avv. Crisci Antonello – (CF: CRSNNL87A12H703M, Partita IVA 05282950657 – con studi in Salerno alla via G. Da Ravenna, n. 22 ed in Roma alla via G. Mercalli, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Salerno;

RICHIAMATA la determina n. 11 del’11/09/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000200006;

RICHIAMATA la determinazione n. 14 del 27 settembre 2023 del R.U.P. con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l’operatore economico arch. Lucio De Chiara – Partita IVA 00726150659 – con studio

in Salerno alla via B. Croce, n. 34, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 186, per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000200006 - CIG A010B96276, per un importo stimato a base della procedura di euro 116.440,33, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge;

CONSIDERATO:

- Che con determinazione n. 27 del 20 novembre 2023 del RUP è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000200006, alla RTP arch. Lucio De Chiara (Capogruppo Mandatario), ing. Giuseppe De Cristofaro (mandante), arch. Autuori Gianluca (mandante), ing. Erica Piegari (mandante);
- Che con determina n. 30 del 20 dicembre 2023 è stato affidato il servizio professionale per l'affidamento dell'incarico per la redazione della perizia geologica al seguente operatore economico: Geologo Daniela Viappiani – Partita IVA 03870760653 – con studio in Salerno alla via Fiume, n. 68, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2148 ed il relativo contratto di affidamento è stipulato in data 20 dicembre 2023, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- Che il contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000200006, è stato stipulato in data 8 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- il piano di indagine preliminare relativo al progetto denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000200006, redatto dal RTP;
- la relativa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, n. prot. 5724 del 6/03/2024;
- la determina n. 47 del 10 aprile 2024 n. prot. 648/2024 prot. con la quale è stato affidato il servizio relativo alle indagini geologiche e sui materiali al seguente operatore economico: P.L.P. Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. – C.F.: 02889100653 - con sede legale in Baronissi (SA) alla via Cutinelli, n. 121/C, (Parco del Ciliegio) ed indirizzo p.e.c. gruppoplp@legalmail.it ed il relativo contratto di affidamento stipulato in data 10 aprile 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 73 del 18/11/2024 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica - economica relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA

SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)"
– CUP F56J22000200006;

- la determina n. 90 del 7 maggio 2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000200006, di seguito si riporta il Quadro Economico approvato con la suddetta delibera:

COMUNE DI BUCCINO		
INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)		
PROGETTO ESECUTIVO		
CUP	F56J22000200006	CIG A010B96276
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO - ESECUTIVO		
A	IMPORTO LAVORI - COSTI MANODOPERA E COSTI SICUREZZA	
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	550.944,93 €
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	106.879,45 €
	o lavori a base d'asta (di cui euro 225.217,68 stima incidenza manodopera)	657.824,38 €
	a detrarre costi manodopera non soggetto a ribasso	225.217,68 €
	RESTA IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	432.606,70 €
A1.3	Costi manodopera non soggetto a ribasso	225.217,68 €
A1.4	Costi della sicurezza non soggetto a ribasso	33.456,37 €
	SOMMANO I COSTI MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	258.674,05 €
	TOTALE LAVORI	691.280,75 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1	SPESE TECNICHE	
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	15.632,00 €
B1.2	Relazione geologica	7.771,42 €
B1.3	Progettazione Fattibilità Tec. Econ.; Progettazione Esecutiva, DL, CSP, CS	114.693,73 €
B1.4	Collaudo statico	11.217,68 €
B1.5	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi e legali	5.108,25 €
B1.6	Supporto tecnico al RUP (DIP, coordinamento prog. Definitiva + esecutiva, verifica e validazione del progetto esecutivo, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	16.500,00 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	170.923,08 €
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	36.146,73 €
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	3.500,00 €
B2.3	Spese di pubblicazione	1.500,00 €
B2.4	Spese SUA	3.522,36 €
B2.5	Spese ANAC	375,00 €
B2.6	Spese per opere di discarica	1.850,00 €
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	46.894,09 €
B3	IVA/ONERI	
B3.1	IVA sui lavori (10%)	69.128,08 €
B3.2	IVA sui indagini (22%)	3.439,04 €
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	6.211,64 €
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	35.530,60 €
	TOTALE IVA/ONERI	114.309,36 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	332.126,53 €
	TOTALE (A+B)	1.023.407,28 €
C	ECONOMIE OTTENUTE DAI RIBASSI DI GARA	6.592,72 €
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.030.000,00 €

- la determina a contrarre n. 93 del 13/05/2025 prot. 746/2025 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO IN BUCCINO (SA)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 1.030.000,00, di cui euro 691.280,75 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 338.719,25 per somme a disposizione;
- la Determina di Aggiudicazione n. 107 dell'11/06/2025 prot. 875/2025 con la quale sono stati affidati i lavori all'IMPRESA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL - P.IVA 06091230653 – con sede in Baronissi (SA) – via Cutinelli n.7 84081;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto in data 4 agosto 2025 ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 36/2023 sotto forma di scrittura privata, all'Operatore Economico "NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL - P.IVA 06091230653" – Con sede in Baronissi (SA) – via Cutinelli n.7 84081, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **682.628,61** (seicentottantaduemilaseicentoventotto/61) di cui euro € 33.456,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 225.217,68 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO

- che in data 16 giugno 2025 venivano consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato giusto VERBALE DI CONSEGNA LAVORI D'URGENZA (art. 17 comma 9 e art. 225 comma 8 del D. Lgs 36/2023 – All II.14 art. 3);
- che l'impresa appaltatrice con nota del 10.11.2025, trasmessa a mezzo pec, ha richiesto, ai sensi dell'art.121 comma 8 del D.lgs. 36/2023, una proroga alla scadenza del termine contrattuale dei lavori in oggetto, pari a 90 giorni;
- che il Soggetto Attuatore Esterno Mons. Raimo, Delegato al PNRR, ha richiesto l'autorizzazione alla concessione della proroga al M.I.C. con nota prot. n°1466/2025 del 17.11.2025;
- che è stata concessa l'autorizzazione alla **1° proroga, fino al 25/03/2026, dal Ministero della Cultura** Dipartimento per l'Amministrazione Generale Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR – prot – MIC UNITA-PNRR|24/11/2025|0001880-P; protocollata in Diocesi in data 10.12.2025 al n.1581/2025;
- che con **Determina del RUP n. 121** del 17/11/2025 Prot. N°1464/2025 è stato approvato il quadro economico a seguito delle procedure di affidamento e di gara relativo agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO IN BUCCINO (SA)", di seguito riportato:

COMUNE DI BUCCINO			
INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)			
PROGETTO ESECUTIVO			
CUP	F56J22000200006	CIG	A010B96276
QUADRO ECONOMICO - POST GARA			
		Importi	
A	IMPORTO LAVORI - COSTI MANODOPERA E COSTI SICUREZZA		
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	550.944,93 €	
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	106.879,45 €	
	Sommano lavori a base d'asta (di cui euro 225.217,68 stima Incidenza manodopera)	657.824,38 €	
	a detrarre costi manodopera non soggetto a ribasso	225.217,68 €	
	RESTA IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		432.606,70 €
	Ribasso offerto in sede di gara 2%	8.652,13 €	
	RESTA L'IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		423.954,57 €
A1.3	Costi manodopera non soggetto a ribasso	225.217,68 €	
A1.4	Costi della sicurezza non soggetto a ribasso	33.456,37 €	
	SOMMANO I COSTI MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO		258.674,05 €
	TOTALE LAVORI		682.628,62 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	SPESE TECNICHE		
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	15.635,49 €	
B1.2	Relazione geologica	7.771,42 €	
B1.3	Progettazione Fattibilità Tec. Econ.; Progettazione Esecutiva, DL, C	114.693,73 €	
B1.4	Collaudo statico	11.217,68 €	
B1.5	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi e legali	5.108,25 €	
B1.6	Supporto tecnico al RUP (DiP, coordinamento prog. Definitiva + esecutiva, verifica e validazione del progetto esecutivo, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	16.500,00 €	
	TOTALE SPESE TECNICHE	170.926,57 €	
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	36.146,73 €	
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	- €	
B2.3	Spese di pubblicazione	- €	
B2.4	Spese SUA	3.522,36 €	
B2.5	Spese ANAC	410,00 €	
B2.6	Spese per opere di discarica	1.850,00 €	
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	41.929,09 €	
B3	IVA/ONERI		
B3.1	IVA sui lavori (10%)	68.262,86 €	
B3.2	IVA sul indagini (22%)	3.439,81 €	
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	6.211,64 €	
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	35.530,60 €	
	TOTALE IVA/ONERI	113.444,91 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		326.300,57 €
	TOTALE (A+B)		1.008.929,19 €
C	ECONOMIE OTTENUTE DAI RIBASSI DI GARA		21.070,81 €
	TOTALE GENERALE (A+B+C)		1.030.000,00 €

VISTI ALTRESI':

- la **Determina n. 113 del 4/08/2025** con la quale è stata liquidata la fattura digitale A 50 del 4/08/2025 dell'importo di € 150.178,29 di cui per imponibile € 136.525,72- e IVA 10% pari a € 13.652,57 all'operatore economico NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL - P.IVA 06091230653 – con sede in Baronissi (SA) – via Cutinelli n.7 84081, riferita agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI

SANT'ANTONIO IN BUCCINO (SA) – CUP F56J22000200006”, considerato che l’art.10 del Contratto d’Appalto stabilisce, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 36/2023, che la liquidazione dell’anticipazione contrattuale è dovuta nella misura del 20% del valore del contratto da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’affertivo inizio della prestazione;

- la **Determina n. 127 del 17/12/2025** con la quale è stato approvato lo **Stato di Avanzamento dei lavori n°1**, da cui è stato emesso dallo scrivente RUP il relativo certificato di pagamento dell’importo dedotto delle trattenute di legge dell’anticipazione concessa, per netti € 168.356,00 oltre IVA pari a € 16.835,60, per totali € 185.191,60, relativi alla corresponsione del pagamento del primo SAL come previsto dall’art. 10 del Contratto d’Appalto di cui sopra;
- la **Determina n. 133 del 16/03/2026** con la quale è stato approvato lo **Stato di Avanzamento dei lavori n°2**, da cui è stato emesso dallo scrivente RUP il relativo certificato di pagamento dell’importo dedotto delle trattenute di legge dell’anticipazione concessa, per netti € 198.764,00 oltre IVA pari a € 19.876,40, per totali € 218.640,40, relativi alla corresponsione del pagamento del secondo SAL come previsto dall’art. 10 del Contratto d’Appalto di cui sopra;
- il **Certificato di Ultimazione dei Lavori** in data 25/03/2026, come accertato con atto redatto in data 28.03.2026, e quindi entro il termine utile, con tale certificato veniva assegnato un termine perentorio non superiore a 30 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera;
- la **Determina del RUP n° 140 del 29/04/2026** lo **Stato di Avanzamento n. 3 ed Ultimo** a tutto il 24/03/2026, da cui è stato emesso dallo scrivente RUP il relativo certificato di pagamento dell’importo dedotto delle trattenute di legge dell’anticipazione concessa, per netti € 99.845,00 oltre IVA pari a € 9.984,50, per totali € 109.829,50, relativi alla corresponsione del pagamento del 3 ed Ultimo SAL come previsto dall’art. 10 del Contratto d’Appalto di cui sopra;
- la **Relazione sul Conto Finale** con lo Stato Finale e allegati nonché il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 22 luglio 2026 prot. 1262/2026 dall’RTP incaricato;
- il **Certificato di Regolare Esecuzione** che liquida all’appaltatore un credito netto di euro 27.648,68 + IVA al 10% oltre l’importo di euro 454,25 più IVA al 22% per oneri di scarica da liquidare su fattura;
- il Quadro economico riportato nella Relazione di Accompagnamento sul Conto Finale trasmessa dalla D.L. è di seguito riportato e il confronto tra le somme autorizzate e la spesa sostenuta per i lavori risulta come un importo di minor spesa per lavori di euro 51.489,22 (importo netto autorizzato euro 682.628,62 – euro 631.139,40 importo netto al saldo finale, per un minor importo complessivo **di euro 51.489,22** come di seguito esposto:

COMUNE DI BUCCINO				
INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)				
DG-SPC--13/04/2023-Disciplinare d'Obbligo-Accordo	rep. 200	FINANZIAMENTO	1.030.000,00 €	
Campanile della chiesa di Sant'Antonio in Buccino	CUP	F56J22000200006	CIG	A010B96276
QUADRO ECONOMICO - FINALE				
			Importi	
A	IMPORTO LAVORI - COSTI MANODOPERA E COSTI SICUREZZA			
A1.1	Interventi di miglioramento sismico		490.524,25 €	
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale		109.823,52 €	
	Sommano lavori a base d'asta (di cui euro 211445,15 stima incidenza manodopera)		600.347,77 €	
	a detrarre costi manodopera non soggetti a ribasso		211.445,15 €	
		RESTA IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		388.902,62 €
		ribasso 2,00%	- 7.778,05 €	
		RESTA L'IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		381.124,57 €
A1.3	Costi manodopera non soggetto a ribasso		211.445,15 €	
A1.4	Costi della sicurezza non soggetto a ribasso		38.569,68 €	
	SOMMANO I COSTI DELLA MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			250.014,83 €
		TOTALE LAVORI		631.139,40 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	SPESE TECNICHE			
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali		15.632,00 €	
B1.2	Relazione geologica		7.771,42 €	
B1.3	Progettazione Fattibilità Tec. Econ., Progettazione Esecutiva,		114.693,73 €	
B1.4	Collaudo statico		11.217,68 €	
B1.5	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi		5.108,25 €	
B1.6	Supporto tecnico al RUP (DIP, coordinamento prog.		16.500,00 €	
		TOTALE SPESE TECNICHE	170.923,08 €	
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI			
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa		- €	
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici		- €	
B2.3	Spese di pubblicazione		- €	
B2.4	Spese SUA		3.505,41 €	
B2.5	Spese ANAC		410,00 €	
B2.6	Spese per oneri di discarica compresa IVA		554,19 €	
		TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	4.469,60 €	
B3	IVA/ONERI			
B3.1	IVA sui lavori (10%)		63.113,94 €	
B3.2	IVA sui indagini (22%)		3.439,04 €	
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)		6.546,50 €	
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI		31.113,88 €	
		TOTALE IVA/ONERI	104.213,36 €	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		279.606,04 €
		TOTALE (A+B)		910.745,43 €
		ECONOMIE OTTENUTE		119.254,57 €
				1.030.000,00 €

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'appaltatore ha trasmesso la garanzia fideiussoria definitiva n. 6198402412 dell'8.07.2025 per un importo totale pari ad € 682.628,68, corrispondente al 5% del valore contrattuale per un totale garantito di € 34.131,43 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI;
- che l'appaltatore ha attivato polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (C.A.R.) ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.lgs. 36/2023 per un massimale di € 500.000,00, rilasciata dalla Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A. n. 6198402413 del 9.07.2025;
- che l'appaltatore ha trasmesso la garanzia fideiussoria per l'anticipazione n. 6198402475, emessa dalla Compagnia HDI ASSICURAZIONI, Agenzia n. 6198/A3845 SALERNO PRINCIPATI – 6198, emessa in data 30/07/2025, per l'importo garantito di € 136.525,78;
- che l'appaltatore ha trasmesso, tramite il sistema di interscambio SDI la fattura digitale A71 del 18/08/2026, dell'importo di euro 30.413,53 di cui euro 27.648,66 per imponibile ed euro 2.764,87 per I.V.A. al 10%, relativa alla corresponsione del pagamento del Saldo Finale dei lavori;

- che l'appaltatore ha trasmesso altresì, tramite il sistema di interscambio SDI la fattura digitale n. A72 del 18/08/2026, dell'importo di euro 554,19 di cui euro 454,25 per imponibile ed euro 99,94 per I.V.A. al 22%, relativa alla corresponsione del pagamento degli oneri di discarica, come previsto dall'art. 10 del contratto d'Appalto di cui all'oggetto;

ACCERTATO

- che sussistono tutti i presupposti di legge per la liquidazione del saldo finale all'Appaltatore;
- che la regolarità contributiva è stata accertata attraverso il DURC n. INAIL - 55607201 in scadenza il 26/12/2026 attestante la regolarità contributiva dell'Operatore Economico "NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL" - P.IVA 06091230653;
- che la verifica di regolarità - Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti - Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 - richiesta di verifica n° 20187934 del 28/07/2026 elaborata in data 29/07/2026 ha dato esito positivo;
- che l'esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale - Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 - Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, - richiesta di verifica 28/07/2026 elaborata in data 30/07/2026 ha dato esito positivo (AGE_AGEDP-SA. REGISTRO UFFICIALE_00264558_30-07-2026_U);
- che l'"AVVISO AI CREDITORI" è stato regolarmente pubblicato dal 25.05.2026 al 27.07.2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it, senza che siano stati presentati reclami;

ATTESO che il codice CUP è il seguente: F56J22000200006;

ATTESO che è stato acquisito il prescritto codice CIG B6D2FD99CE;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

VISTA la nomina del RUP, don Antonio Pisani, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 28 aprile 2023 prot. n. 697;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare, come meglio dettagliato nelle premesse, gli elaborati "Relazione sul Conto Finale e gli allegati" e il "Certificato di Regolare Esecuzione", redatti dalla D.L. e protocollati al n°1262/2026 il 22 luglio 2026 e allegati al presente atto quali parte integrante dello stesso, relativo agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO IN BUCCINO (SA) – CUP F56J22000200006";
2. di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, per quanto disposto all'art. 116, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e art.15 del Contratto di Appalto stipulato in data 4 agosto 2025 - registrato A.E. codice ufficio TE3, serie 3, numero 1075;
3. di approvare il Quadro Economico al Conto Finale redatto dall'RTP che di seguito si allega:

COMUNE DI BUCCINO				
INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)				
DG-SPC--13/04/2023-Disciplinare d'Obbligo-Accordo	rep. 200	FINANZIAMENTO	1.030.000,00 €	
Campanile della chiesa di Sant'Antonio in Buccino	CUP	F56J2200020006	CIG	A010B96276
QUADRO ECONOMICO - FINALE				
			Importi	
A	IMPORTO LAVORI - COSTI MANODOPERA E COSTI SICUREZZA			
A1.1	Interventi di miglioramento sismico		490.524,25 €	
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale		109.823,52 €	
	Sommano lavori a base d'asta (di cui euro 211.445,15 stima incidenza manodopera)		600.347,77 €	
	a detrarre costi manodopera non soggetti a ribasso		211.445,15 €	
		RESTA IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		388.902,62 €
		ribasso 2,00%	- 7.778,05 €	
		RESTA L'IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		381.124,57 €
A1.3	Costi manodopera non soggetto a ribasso		211.445,15 €	
A1.4	Costi della sicurezza non soggetto a ribasso		38.569,68 €	
	SOMMANO I COSTI DELLA MANODOPERA E SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			250.014,83 €
		TOTALE LAVORI		631.139,40 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	SPESE TECNICHE			
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali		15.632,00 €	
B1.2	Relazione geologica		7.771,42 €	
B1.3	Progettazione Fattibilità Tec. Econ.; Progettazione Esecutiva		114.693,73 €	
B1.4	Collaudo statico		11.217,68 €	
B1.5	Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi		5.108,25 €	
B1.6	Supporto tecnico al RUP (DIP, coordinamento prog.)		16.500,00 €	
		TOTALE SPESE TECNICHE	170.923,08 €	
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI			
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa		- €	
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici		- €	
B2.3	Spese di pubblicazione		- €	
B2.4	Spese SUA		3.505,41 €	
B2.5	Spese ANAC		410,00 €	
B2.6	Spese per oneri di discarica	compresa IVA	554,19 €	
		TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	4.469,50 €	
B3	IVA/ONERI			
B3.1	IVA sui lavori (10%)		63.113,94 €	
B3.2	IVA sui indagini (22%)		3.439,04 €	
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)		6.546,50 €	
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI		31.113,88 €	
		TOTALE IVA/ONERI	104.213,36 €	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		279.606,04 €
		TOTALE (A+B)		910.745,43 €
		ECONOMIE OTTENUTE		119.254,57 €
				1.030.000,00 €

- di dare atto che l'impresa "NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL" - P.IVA 06091230653, ha costituito una garanzia fideiussoria (ai sensi del comma 9 dell'Art.117 del D.lgs. 36/2023), sulla rata di saldo, stipulata dalla compagnia HDI ASSICURAZIONI numero polizza 6198403304 rilasciata dall'Agenzia di Salerno 6198/A3845 valore capitale della rata di saldo euro 27.648,68 tasso di interesse 1,60 – importo garantito euro 28.102,93 ente beneficiario Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno;
- di liquidare il credito residuo all'operatore economico "NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL" - P.IVA 06091230653, per il saldo dei lavori di contratto e svincolo delle detrazioni dello 0,5% dei lavori in oggetto e pertanto si dispone il pagamento dell'importo indicato nella fattura n. A71 del 18/08/2026, di euro 30.413,53 di cui euro 27.648,66 per imponibile ed euro 2.764,87 per I.V.A. al 10% emessa dall'operatore economico innanzi descritto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
- di liquidare il credito residuo all'operatore economico "NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL" - P.IVA 06091230653, per il saldo degli oneri di discarica da pagare su fattura dei lavori in oggetto e pertanto si dispone il pagamento dell'importo indicato nella fattura n. A72 del 18/08/2026, di euro 554,19 di cui euro 454,25 per imponibile ed euro 99,94 per I.V.A. al 22% emessa dall'operatore economico innanzi descritto, tramite bonifico bancario,

7. **di dare atto**, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/00195729 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO CUP F56J22000200006 Campanile della Chiesa di Sant'Antonio Buccino (SA);
8. **di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F56J22000200006;
9. **di dare atto** che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG B6D2FD99CE;
10. **di dare atto** che il Responsabile Unico del progetto è individuato nella persona di Don Antonio Pisani.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it per almeno 15 giorni consecutivi.

IL RUP
don Antonio Pisani



Antonio Pisani
11/09/2026 10:44:21 UTC+0200

Copia della presente determinazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it.
dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFORMATICO DIOCESANO
don Massimo Della Rocca

